

Acta de la jornada de visita de instalaciones y sesión de dudas con motivo de la licitación mediante procedimiento abierto de los servicios de “Sustitución de luminarias existentes por luminarias LED en la Nave A.11-12-13 de la ZAL Port (Prat)”, exp. 2121021

Se celebró, a las diez horas (10,00 h) del día 15 de noviembre de 2021, según se publicó en el perfil del contratante, una la jornada de visita y sesión de dudas correspondiente al concurso citado en el título.

Comparecen al acto como interesados en la licitación:

EMPRESA	REPRESENTANTE
CITELUM IBERICA S.A.	Manuel Reina Siles
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	Alejandro Díaz
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES, S.A.	Oriol Oliva Lorente
INSTALACIONES ADAJET S.L.	Jesús Tejada
ISTEM, SLU	Xavier Lluveras
RUBATEC	Joan Prósper
ROMERO POLO	Javier Parrilla

Tras la bienvenida e identificación de los asistentes, se destacan una serie de aspectos del procedimiento y licitación, que se combinan con las dudas expuestas:

Ref.	Exposición, dudas y preguntas
1	Se comienza con una sesión de exposición, para proceder al final de ella a una visita de las instalaciones, dándose mayores explicaciones en aquellos puntos más relevantes al objeto de la convocatoria.
2	Se inicia la visita por el primer módulo de la nave, describiendo los diferentes productos que los licitadores deben ofertar, haciendo hincapié en el plazo de ejecución y <u>en el requisito de disponer de producto en stock. Este aspecto deberá ser debidamente justificado para admitir la oferta.</u>
3	Se identifican las diferentes canales electrificadas ubicadas en las correas de la nave desde donde se alimentarán eléctricamente las luminarias, se menciona que se dispone de un punto de conexión cada 2 m de canal.
4	Se comenta que será necesario hacer una Coordinación de Actividades empresariales con las diferentes empresas que están trabajando en el interior de la nave, que la actividad que generará más incompatibilidades será la de la reparación de los agujeros del pavimento y se hace hincapié en que a partir de enero se sumara a esta coordinación la actividad del futuro inquilino.
5	Se comenta que la nave dispone de 8 módulos de aproximadamente de 6.000 m2 y se expone la necesidad de ir entregando módulos de forma parcial, para que el futuro inquilino pueda empezar su actividad en los módulos finalizados. Se recalca que cada módulo dispone de un cuadro eléctrico independiente.

Acta visita exp. 2121021

6	Se identifican los diferentes accesos a la nave, tanto para el personal como para los medios de elevación
7	<p>¿Dónde irán colocadas las luminarias DUAL de 40 W?</p> <p>--> Se colocarán en las cuatro esquinas perimetrales de cada módulo e irán fijadas sobre las placas de hormigón prefabricado a 5 metros de altura y se alimentarán eléctricamente desde las canales electrificadas ubicadas en las diferentes correas de la nave.</p>
8	<p>¿Se deberán respetar los puntos existentes de iluminación?</p> <p>-->Se deberán respetar al máximo, pero dependerán de producto y del estudio lumínico ofertado.</p>
9	<p>¿Se podrá utilizar camión cesta?</p> <p>--> Si, siempre y cuando sea de motor eléctrico y no de combustión. Todos los medios de elevación que se utilicen deberán ser eléctricos.</p>